



COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO

**INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE
LOTTO 2**

ALL. I.b

**PSC - ALL. A
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI**

DATA: gennaio 2018

*Il Progettista:
Ing. Antonello Spanu*

*Il Resp.le del Procedimento:
Ing. Adalberto Pibiri*

*Il Sindaco:
Ing. Pier Luigi Concu*

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	01/03/2018	01/03/2018
Rimozioni e demolizioni						
Rimozione di pali per pubblica illuminazione	1	3	1	1	02/03/2018	02/03/2018
Rimozione di panchina	1	1	1	1	02/03/2018	02/03/2018
Rimozione di massetto	1	1	1	1	02/03/2018	02/03/2018
Rimozione di sottofondo in pietrame	1	1	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Taglio o estirpazione per il successivo trapianto di arbusti e vegetazione in genere	1	1	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Scavi, sottofondi, platee, cordoli e massetti						
Scavo di sbancamento	1	1	1	1	06/03/2018	06/03/2018
Formazione di massicciata	1	1	2	2	07/03/2018	08/03/2018
Cordoli e opere d'arte	1	1	1	1	09/03/2018	09/03/2018
Realizzazione della carpenteria per le platee di base	1	1	2	2	12/03/2018	13/03/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per le platee di base e i pavimenti	1	1	1	1	14/03/2018	14/03/2018
Getto in calcestruzzo per le platee di base e i pavimenti	1	1	2	2	15/03/2018	16/03/2018
Formazione dei colombari						
Montaggio di loculi prefabbricati in c.a.	1	2	7	9	19/03/2018	27/03/2018
Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in c.a.	1	2	2	2	27/03/2018	28/03/2018
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	1	1	29/03/2018	29/03/2018
	1	1	1	1	12/04/2018	12/04/2018
Realizzazione di murature in elevazione	1	1	1	1	30/03/2018	30/03/2018
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	1	1	1	30/03/2018	30/03/2018
	1	1	2	2	03/04/2018	04/04/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	1	1	2	2	03/04/2018	04/04/2018
Formazione intonaci esterni tradizionali	1	1	1	1	05/04/2018	05/04/2018
Impermeabilizzazione di coperture	1	1	1	1	10/04/2018	10/04/2018
Realizzazione di impianto elettrico	1	3	1	1	05/04/2018	05/04/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	1	3	1	1	05/04/2018	05/04/2018
Tinteggiatura di superfici esterne	1	1	1	1	11/04/2018	11/04/2018
Allestimento aree verdi						
Messa a dimora di piante	1	1	1	1	09/04/2018	09/04/2018
Montaggio di sistemi di supporto per essenze vegetali rampicanti	1	1	1	1	06/04/2018	06/04/2018
Messa a dimora di essenze vegetali rampicanti (a terra)	1	1	1	1	09/04/2018	09/04/2018
Posa di panchine	1	1	1	1	10/04/2018	10/04/2018
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	13/04/2018	13/04/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Zona unica

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = "affidataria ed esecutrice"

2) = "subappaltatrice" - loculi

3) = "subappaltatrice" - impianti

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

