



COMUNE DI SELARGIUS

Assessorato Lavori Pubblici

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO


ALLEGATO G	CRONOPROGRAMMA	Data OTTOBRE 2016
		Revisione
		Scala
PROGETTAZIONE Dott. Ing. Antongiulio SORMANI 	DIRETTORE AREA 6 - LAVORI PUBBLICI Dott. Ing. Adalberto Pibiri RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Cecilia Cannas	

TABELLA ANALITICA

Tabella Analitica

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere	1	E	2	2	12/06/2017	13/06/2017
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	3	14/06/2017	16/06/2017
FACCHINAGGIO-PULIZIA						
Compartimentazione aree di lavoro	1	E	1	1	19/06/2017	19/06/2017
Lavori di facchinaggio	1	E	3	3	20/06/2017	22/06/2017
Pulizia finale del cantiere	1	E	2	2	24/08/2017	25/08/2017
RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI						
Rimozione di serramenti interni	1	E	1	1	23/06/2017	23/06/2017
Rimozione di impianti	1	E	1	1	26/06/2017	26/06/2017
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	2	2	27/06/2017	28/06/2017
Rimozione di pavimenti interni	1	E	4	6	29/06/2017	04/07/2017
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	4	6	05/07/2017	10/07/2017
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	5	7	11/07/2017	17/07/2017
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	5	7	18/07/2017	24/07/2017
Posa di pavimenti per interni	1	E	5	7	25/07/2017	31/07/2017
Posa di rivestimenti interni	1	E	5	7	01/08/2017	07/08/2017
Posa di serramenti interni	1	E	1	1	08/08/2017	08/08/2017
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	1	1	09/08/2017	09/08/2017
IMPIANTO ANTINCENDIO						
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	1	E	10	12	03/07/2017	14/07/2017
RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA						
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno	1	E	6	8	03/07/2017	10/07/2017
Posa di tavolato di solaio in legno	1	E	5	7	11/07/2017	17/07/2017
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate	1	E	5	7	18/07/2017	24/07/2017
Impermeabilizzazione	1	E	5	5	24/07/2017	28/07/2017
Montaggio di copertura in lamiera grecata	1	E	10	12	31/07/2017	11/08/2017
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	6	9	14/08/2017	22/08/2017
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	28/08/2017	28/08/2017

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	2017 - Giu				2017 - Lug - Set				2017 - Ott - Dic		
		Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
Allestimento di cantiere	2 g			Z1								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	3 g			Z1								
FACCHINAGGIO-PULIZIA	2 g											
Compartimentazione aree di lavoro	1 g			Z1								
Lavori di facchinaggio	3 g			Z1								
Pulizia finale del cantiere	2 g							Z1				
RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	34 g											
Rimozione di serramenti interni	1 g			Z1								
Rimozione di impianti	1 g			Z1								
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	2 g			Z1								
Rimozione di pavimenti interni	4 g			Z1								
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	4 g			Z1								
Formazione di massetto per pavimenti interni	5 g			Z1								
Formazione intonaci interni (tradizionali)	5 g			Z1								
Posa di pavimenti per interni	5 g			Z1								
Posa di rivestimenti interni	5 g			Z1								
Posa di serramenti interni	1 g			Z1								
Tinteggiatura di superfici interne	1 g			Z1								
IMPIANTO ANTINCENDIO	10 g											
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto ar	10 g			Z1								
RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA	36 g											
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno	6 g			Z1								
Posa di tavolato di solaio in legno	5 g			Z1								
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzonta	5 g			Z1								
Impermeabilizzazione	5 g			Z1								
Montaggio di copertura in lamiera grecata	10 g			Z1								
Realizzazione di opere di lattoneria	6 g			Z1								
Smobilizzo del cantiere	1 g							Z1				
LEGENDA Zona:												
Z1 = ZONA UNICA												