

	Comune di SELARGIUS Provincia di Cagliari Codice 1026	G.C.	Pag. 1	Numero 229	Data 30/03/1995
--	---	------	-----------	---------------	--------------------

Oggetto:
Lavori di costruzione campo sportivo comunale - II lotto -.
Risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art.340 della legge
20.3.1865 n.2248 allegato F).

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L' anno millenovecentonovantacinque addi' trenta
del mese di MARZO alle ore 10.30 , nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di legge, si e' riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano :

Cognome Nome	Qualifica	Presente
ANTONIO MELIS	SINDACO	NO
AMBU MARIA CARMEN	ASSESSORE	SI
CAMBA FRANCO	ASSESSORE	SI
CANVAS PAOLA	ASSESSORE	NO
CONTU MARIA CHIARA	ASSESSORE	NO
OPPES RENATO	ASSESSORE	SI
PUSCEDDU LAURA ANNA	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Generale Sig. GIUSTINO SADDI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli
interventuti, il SIG. CAMBA FRANCO ASSESSORE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione
sull'oggetto all'ordine del giorno.

IL SINDACO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 2	Data 30/03/1995
Lavori di costruzione campo sportivo comunale - II lotto - Risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art.340 della legge 20.3.1865 n.2248 allegato F).			

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con contratto rep.606 del 27.7.1988 i lavori di costruzione del campo sportivo comunale - II lotto - vennero affidati in esecuzione all'impresa ISOLA FABIO, al prezzo netto contrattuale di L.899.833.603;

- con propria deliberazione n.1121 del 20.6.1989 venne approvata la perizia suppletiva e di variante n.1, che porto' l'importo contrattuale a L.1.166.778.000, confermato con la stipula del contratto aggiuntivo rep.743 del 28.6.1990;

- in data 5.3.1991, con atto n.233, la Giunta comunale approvo' la perizia suppletiva e di variante n.2 senza aumento di spesa complessiva e contrattuale, in base alla quale e' stato stipulato il secondo atto aggiuntivo rep.812 del 29.8.1991;

- il verbale di ripresa dei lavori e' datato 29.8.1991, ma l'impresa, nonostante i numerosi solleciti ed inviti del D.L. ing. Celestino Badas, non ha mai ripreso;

DATO ATTO che il direttore dei lavori, visti gli infruttuosi accordi tra l'impresa e l'Amministrazione, ha emesso n.2 ordini di servizio, senza ottenere alcun riscontro da parte dell'impresa;

VISTA la cauzione definitiva pari a L.44.991.680, costituita dall'impresa appaltatrice tramite polizza fidejussoria n.901.151.934 del 11.5.1988, rilasciata dalla societa' NITLLOYD, agenzia di Cagliari, ed approvata con propria deliberazione n.952 del 2.6.1988;

VISTA la cauzione integrativa, pari a L.13.347.220, costituita dall'impresa ISOLA tramite polizza fidejussoria n.901.151.1182 del 27.6.1990, rilasciata dalla NITLLOYD - broker IBC di Quartu S.Elena, ed approvata con propria deliberazione n.1192 del 3.7.1990;

VISTE le comunicazioni datate 31.8.1993 e 13.9.1993, con le quali il D.L. comunica all'Amministrazione Comunale di aver sollecitato l'impresa alla ripresa dei lavori con ben nove raccomandate A.R., ed accertata pertanto la sussistenza degli elementi e delle circostanze che consentono l'applicazione dell'art.340 della legge 20 marzo 1865 n.2248 allegato F);

FATTI salvi i successivi accertamenti dei danni e dei maggiori oneri derivanti all'Amministrazione Comunale dalla necessita' di procedere ad un nuovo appalto della parte dell'opera non realizzata;

RITENUTO opportuno procedere alla risoluzione del suindicato contratto d'appalto, in attesa che il D.L. ing. Badas provveda alla redazione dello stato finale e di tutti gli atti relativi alla chiusura tecnico-amministrativa delle opere eseguite;

PRECISATO che l'anticipazione sull'importo contrattuale del 20% pari a L.179.966.721 oltre IVA, concessa all'impresa ISOLA con propria deliberazione n.970 del 2.6.1988, e' stata interamente recuperata con i lavori eseguiti al decimo stato d'avanzamento;

Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 3	Data 30/03/1995
Lavori di costruzione campo sportivo comunale - II lotto - Risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art.340 della legge 20.3.1865 n.2248 allegato F).			

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90, dal responsabile dell'ufficio tecnico e dell'ufficio di ragioneria, nonché dal segretario generale, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica, contabile ed alla legittimità del presente provvedimento;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di risolvere, ai sensi dell'art.340 della legge 20 marzo 1865 n.2248 allegato f), il contratto d'appalto rep.606 del 26.7.1988, nonché gli atti aggiuntivi rep.743 del 4.2.1990 e rep.812 del 29.8.1991, stipulati con l'impresa ISOLA FABIO per i lavori di costruzione del campo sportivo comunale - II lotto -;

Di procedere all'incameramento delle polizze fidejussorie descritte in premessa, costituite dall'impresa ISOLA a garanzia del contratto d'appalto e dei relativi atti aggiuntivi, di cui al precedente comma, rilevando a tal fine apposito accertamento di L.58.338.900 in entrata al cap.1380.1 "Incameramento cauzioni a seguito rescissione contratti appalto" RESIDUI - ACC. n.345/93;

Di riservarsi di intraprendere nei confronti dell'impresa ISOLA FABIO le necessarie azioni giudiziarie al fine di ottenere l'eventuale risarcimento del danno che dovesse derivare all'amministrazione comunale, sia in relazione alla mancata disponibilità dell'opera pubblica e sia in relazione ai maggiori oneri derivanti dalla necessità di indire un nuovo appalto per il completamento dell'opera;

Di procedere affinché il D.L. provveda alla redazione dello stato finale e di tutti gli atti relativi alla chiusura tecnico-amministrativa delle opere eseguite, dai quali si potranno rilevare i crediti ed i debiti dell'impresa ISOLA nei confronti dell'amministrazione e le eventuali inadempienze nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali;

Di disporre che la presente deliberazione venga formalmente notificata all'impresa ISOLA FABIO - via Mori n.140 Quartu S.Elena - tramite Ufficiale Giudiziario.

	Comune di SELARGIUS Provincia di Cagliari	G.C.	Pag. 4	Numero 229	Data 30/03/1995
--	--	------	-----------	---------------	--------------------

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

[Handwritten signature]

L'ASSESSORE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

Si dichiara che questa deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 APR. 1995 al _____

Dalla Residenza Municipale addi' 14 APR. 1995

IL SEGRETARIO GENERALE
[Handwritten signature]

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

a) CHE la presente deliberazione :

- () E' stata comunicata, con lettera Nr. _____, in data _____ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art.45, comma 3 della Legge N.142/90.
- () E' stata trasmessa al Sig.Prefetto con lettera Nr. _____, in data _____ ai sensi dell'art.45 legge 142/90, comma 5 bis e 5 ter.
- () E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____ al comitato per il controllo :
 - () su iniziativa della Giunta Comunale (art. 45, comma 1);
 - () a richiesta dei signori consiglieri:
 - () nei limiti delle illegittimita' denunciate (art.45, comma2);
 - () perche' ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 45, comma 4)

- b) CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 25 APR. 1995 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo o (art.47, comma 2);
 - () non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);
 - () perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3)
 - () decorsi 20 giorni dalla ricezione dell' atto (art. 46, comma 1), dei documenti o degli atti integrativi richiesti (art.46, comma 4) senza che il comitato abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
 - () e' stata dichiarata esente da vizi dal comitato di controllo (art.46, comma 5).

li, 2/5/95

IL SEGRETARIO GENERALE
[Handwritten signature]

