

	Comune di SELARGIUS Provincia di Cagliari Codice 1026	G.C.	Pag. 1	Numero 183	Data 07/03/1996
Oggetto: Lavori di installazione impianti antintrusione negli edifici comunali. Non accoglimento richiesta di proroga dei tempi contrattuali.					

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L' anno millenovecentonovantasei addi' sette
del mese di MARZO alle ore 10.30 , nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di legge, si e' riunita la Giunta Comunale.


Eseguito l'appello, risultano :

Cognome Nome	Qualifica	Presente
ANTONIO MELIS	SINDACO	SI
AMBU MARIA CARMEN	ASSESSORE	SI
CAMBA FRANCO	ASSESSORE	NO
CANNAS PAOLA	ASSESSORE	SI
CONTU MARIA CHIARA	ASSESSORE	NO
OPPES RENATO	ASSESSORE	SI
PUSCEDDU LAURA ANNA	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale Sig.

GIUSTINO SADDI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli
intervenuti, il DOTT. ANTONIO MELIS SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione
sull'oggetto all'ordine del giorno.


SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE

	Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 2	Data 07/03/1996
Lavori di installazione impianti antintrusione negli edifici comunali. Non accoglimento richiesta di proroga dei tempi contrattuali.				

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con contratto rep.951 del 17.3.1995, regolarmente registrato a Cagliari, venne affidata all'impresa SICURTECNICA l'esecuzione dei lavori di installazione degli impianti antintrusione negli edifici comunali, per l'importo netto di L.158.400.000;
- I lavori sono stati consegnati all'impresa in data 23.3.1995 e la loro ultimazione sarebbe dovuta avvenire entro il giorno 19.9.1995;

VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale in data 15.9.1995, con la quale l'impresa chiede una proroga dei tempi contrattuali di sessanta giorni naturali e consecutivi, in quanto e' risultato impossibile operare all'interno degli edifici scolastici nei mesi di giugno, luglio ed agosto, essendo presente solo una parte del personale scolastico;

VISTA la nota datata 2 ottobre 1995 con la quale la direzione dei lavori ritiene di aver sostenuto sufficienti elementi per consentire all'Amministrazione Comunale di valutare favorevolmente l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

DATO ATTO che il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha espresso in merito parere favorevole, ritenendo valide le motivazioni;

DATO ATTO inoltre che, secondo quanto esposto dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale nella annotazione datata 13.11.1995, tale proroga non dara' all'impresa diritto a maggiori compensi o indennizzi di sorta;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 53 della legge n.142/90, dal responsabile dell'ufficio tecnico in ordine alla regolarita' tecnica del presente provvedimento;

VISTO il parere contrario espresso, ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90, dal segretario generale sig. Giustino Saddi, il quale lo ha motivato nei seguenti termini:

"Perche' ai sensi del IV comma dell'art.1 della legge 10.12.1981 n.741 e' fatto divieto di concedere proroghe all'appaltatore per recuperare i ritardi ed i rallentamenti. Il sollecito della D.L. a dar inizio ai lavori,essendo trascorsi ~~alla~~ dalla data di consegna, rendono non ammissibili le ragioni addotte dall'impresa per giustificare la domanda di proroga. Anche l'art.16 della legge 3.1.1978 n.1 prescrive che non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso d'opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.

	Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 3	Data 07/03/1996
Lavori di installazione impianti antintrusione negli edifici comunali. Non accoglimento richiesta di proroga dei tempi contrattuali.				

A tutt'oggi, nonostante impegno verbale con il sottoscritto, l'ing. Alessandro Sanna, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, non ha prodotto la documentazione per giustificare l'espressione del suo parere favorevole alla concessione della proroga. Pertanto viene confermato il parere contrario all'accoglimento della domanda di proroga."

RITENUTO di condividere il parere espresso dal segretario generale e quindi deliberare di non accogliere la domanda di proroga perche' non sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente;

Con voti unanimi espressi per chiamata;

DELIBERE

Di non accogliere la richiesta inoltrata dall'impresa SICURTECNICA, appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, concedendo una proroga dei tempi contrattuali, di n.60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, fissando il nuovo termine di scadenza nel giorno 17.11.1995 scorso;

Di comunicare copia della presente deliberazione all'impresa richiedente, mediante l'invio di copia conforme con lettera raccomandata A.R.;

La Giunta inoltre, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 comma III della legge n. 142/90.

	Comune di SELARGIUS Provincia di Cagliari	G.C.	Pag. 4	Numero 183	Data 07/03/1996
--	--	------	-----------	---------------	--------------------

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si dichiara che questa deliberazione verra' pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 MAR. 1996 al _____

Dalla Residenza Municipale addi' 14 MAR. 1996



IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

a) CHE la presente deliberazione :

- () E' stata comunicata, con lettera Nr. _____, in data _____ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art.45, comma 3 della Legge N.142/90.
- () E' stata trasmessa al Sig.Prefetto con lettera Nr. _____, in data _____ ai sensi dell'art.45 legge 142/90, comma 5 bis e 5 ter.
- () E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____ al comitato per il controllo :
 - () su iniziativa della Giunta Comunale (art. 45, comma 1);
 - () a richiesta dei signori consiglieri:
 - () nei limiti delle illegittimita' denunciate (art.45, comma 2);
 - () perche' ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 45, comma 4)

- b) CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____
- () decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo o (art.47, comma 2);
- () non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);
- () perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3)
- () decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei documenti o degli atti integrativi richiesti (art.46, comma 4) senza che il comitato abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
- () e' stata dichiarata esente da vizi dal comitato di controllo (art.46, comma 5).

IL SEGRETARIO GENERALE

li, _____